



Usr: Supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
01:04 p. m.

Clave Presupuestal: 250104-108-6121-2

Nombre del Proyecto: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

Número de la Obra: FISM-061-VT-001-2022

Nombre: REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN ,ASFALTO, CONCRETO Y EMPREDRADO EN RIO LAGARTOS

Descripción REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN ,ASFALTO, CONCRETO Y EMPREDRADO EN RIO LAGARTOS

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: FISM-061-VT-001-2022

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: RIO LAGARTOS

Fecha Inicio: 24/06/2022

Ubicación: RIO LAGARTOS

Fecha Fin: 23/07/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,074,360.22

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,074,360.22

Monto Modificado del Contrato: \$1,074,360.22

Empresa Contratada: NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO SA DE CV

Domicilio: CONOCIDO

Colonia: CONOCIDO

C.P: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono: SIN NUMERO

RFC: NEG171024DQ3

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4		Activo	24/06/2022	23/07/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
2501	FONDO DE APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$1,074,360.22



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Usu: Supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
01:04 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
9634	C00201	29/06/2022	BANCO BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 # 01180630441112-02-041	9DA2F1B5C31C	NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO SA DE CV	9DA2F1B5C31C - Obra Pública : FISM-061-VT-001- 2022 - REHABILITACION DE CALLES	\$322,308.06
Total							\$322,308.06

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
FISM-061-VT-001-2	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN ,ASFALTO, CONCRETO Y EMPREDRA	100.00	1,074,360.22	322,308.06	30.00	30.00
Total		% 100	\$1,074,360.22	\$322,308.06	% 30.00	%30.00



Usr: Supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
01:04 p. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6121-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: PARTICIPACIONES

Descripción SERVICIO DE INSTALACION DE JUEGOS DE MADERA MARCA RAINBOW MODELO 29E21 BASE PKG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: PARTICIPACIONES

Nombre: SERVICIO DE INSTALACION DE JUEGOS DE MADERA MARCA RAINBOW MODELO 29E21 BASE PKG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. *

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: RIO LAGARTOS

Ubicación: COLORADAS

Fecha Inicio: 01/04/2022

Fecha Fin: 30/04/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$128,318.72

Monto Original del Contrato: \$128,318.72

Monto Modificado del Contrato: \$128,318.72

Status:

Empresa Contratada: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A. DE C.V.

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Telefono:

RFC: CCM131112E18

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3		Activo	01/04/2022	30/04/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$128,318.72

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Usu: Supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 01/sep./2022

hora de Impresión 01:04 p. m.

F-7344	C00117	28/04/2022	BANCO BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA. # 01174590251112-02-036	7344	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A. DE C.V.	7344 - Obra Pública : PARTICIPACIONES - SERVICIO DE INSTALACION DE JUEGOS DE MADERA	\$128,318.72
Total							\$128,318.72

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
PARTICIPACIONE:	SERVICIO DE INSTALACION DE JUEGOS DE MADERA MARCA RAINBOW MODE	100.00	128,318.72	128,318.72	100.00	100.00
Total		% 100	\$128,318.72	\$128,318.72	% 100	% 100



Utr: Supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
01:04 p. m.

Clave Presupuestal: 250102-108-6151-2

Nombre del Proyecto: GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2022

Número de la Obra: RIO LAGARTOS -01-2022

Nombre: Bacheo de Calles en la Localidad de Rio Lagartos (calle 10-calle 10-A- calle 17-calle 12-calle 6-calle 15-calle-14 calle 13)

Descripción Bacheo de Calles en la Localidad de Rio Lagartos (calle 10-calle 10-A- calle 17-calle 12-calle 6-calle 15-calle-14 calle 13)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: RIO LAGARTOS -01-2022

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: RIO LAGARTOS

Fecha Inicio: 02/03/2022

Ubicación: calle 10-calle 10-A- calle 17-calle 12-calle 6-calle 15-calle-14 calle 13)

Fecha Fin: 30/03/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$156,600.00

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$156,600.00

Monto Modificado del Contrato: \$156,600.00

Empresa Contratada: DOMMA CONSTRUCCIONES ADOC SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P:

Estado:

Telefono:

RFC: DCA2106293W4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2		Activo	02/03/2022	30/03/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
1102	RECAUDACION PARTICIPABLE	\$156,600.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

**Avances de Obra
Al 30/jun./2022**

Usr: Supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
01:04 p. m.

0418	C00196	06/06/2022	BANCO BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA. # 01174590251112-02-036	DCP35	DOMMA CONSTRUCCIONES ADOC SA DE CV	DCP35 - Obra Pública : RIO LAGARTOS -01-2022 - Bacheo de Calles en la Localidad de Rio Lagartos	\$30,533.33
F-DC-132	C00110	30/04/2022	BANCO BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA. # 01174590251112-02-036	F-DC132	DOMMA CONSTRUCCIONES ADOC SA DE CV	F-DC132 - Obra Pública : RIO LAGARTOS -01-2022 - Bacheo de Calles en la Localidad de Rio Lagartos (c.	\$30,533.33
TRANSFERENCIA	C00111	30/04/2022	BANCO BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA. # 01174590251112-02-036	ANTICIPO	DOMMA CONSTRUCCIONES ADOC SA DE CV	ANTICIPO - Obra Pública : RIO LAGARTOS -01-2022 - Bacheo de Calles en la Localidad de Rio Lagartos (\$65,000.00
Total							\$126,066.66

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
RIO LAGARTOS -0	Bacheo de Calles en la Localidad de Rio Lagartos (calle 10-calle 10-A- calle 17-calle	100.00	156,600.00	126,066.66	80.49	80.49
Total		% 100	\$156,600.00	\$126,066.66	% 80.50	%80.50